

PLAN DE CONCO LICITACIÓN VAD

48 viviendas protegidas para jóvenes · Som
Presupuesto: €6.107.038,30 (IVA incl.) · Plazo: 23 m

14/09/2026

FASE 0 · Inteligencia

FASE 1 · Equipo

FASE 2 · Técnica

FASE 3 · Economía

FASE 4 · Presentación

26 días para ganar

DATA · 19/8/2026

www.trinnityviseronsystem.io

TVS v1.0

0

El proyecto que vamos a ganar

Contrato mixto: consultoría (redacción de proyectos + dirección) + ejecución de obra.

%, 48 viviendas de protección pública para jóvenes — 10 de 1 dormitorio · 33 de 2 · 5 de 3. Dos adaptadas para discapacidad en el portal A.

%, Edificio de 7 plantas · 4.757,26 m² construidos · garaje subterráneo con 20 plazas (2 adaptadas, preinstalación EV) + aparcamiento de bicicletas.

%, Estructura de pórticos de hormigón armado · fachada de paneles prefabricados (blanco/gris + franjas de ladrillo azul) · lana mineral 80 mm.

%, Aerotermia centralizada con apoyo de gas + suelo radiante + fotovoltaica en cubierta !' calificación energética A.

%, 3 meses de consultoría/proyectos + 20 meses de obra. Demolición ya adjudicada a Erri-Berri (€240.359, plazo 6 meses).

%, Proyecto básico firmado por Ana Isabel Jiménez y María de la O García. Demolición proyectada por Marcelino Hurtado.

%, Órgano de contratación: Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León).

0

Inteligencia — empieza hoy

Todo lo que se sabe antes de la mesa de contratación es ventaja.

Tareas (3 días)

& Descargar PCAP + PPT + proyecto básico en la Plataforma de Contratación del Sector Público (buscar: Somacyl · Vadillos · 48 viviendas).

& Extraer criterios de adjudicación: pesos precio/técnico, fórmula de temeridad (baja anormal), mejoras evaluables, cláusulas sociales.

& Verificar clasificación exigida (grupo C subgrupo 2 — edificaciones, categoría según presupuesto) o solvencia equivalente.

& Estudiar el contrato de demolición de Erri-Berri: fecha de entrega del solar !' engranar el inicio de obra.

& Enviar consultas al órgano de contratación (los plazos de respuesta ayudan solo a quien pregunta).

& Visitar la parcela (plaza de Vadillos / calle Silió 7) y fotografiar el estado real del solar.

El PCAP es la biblia: léelo 3 veces. Los errores de otros son tus puntos.

1

Equipo ganador

Si no se cumple la solvencia en solitario, la UTE es la jugada.

%, UTE recomendada: constructora con clasificación C-2 (edificaciones) + consultora de proyectos + empresa local de Valladolid (cláusulas sociales).

- % Jefe de obra con experiencia acreditada en vivienda protegida (VPP) — es el perfil que más puntúa en solvencia técnica.
- % Coordinador BIM certificado (gestión de modelo + coordinación de instalaciones).
- % Dirección facultativa con experiencia en aerotermia centralizada y rehabilitación/obra nueva eficiente.
- % Técnico de prevención + responsable de calidad + responsable medioambiental.
- % Refuerzo jurídico para revisión del pliego: 1 día de abogado especializado en contratación pública vale más que 5.000€ de baja.

2 Oferta técnica que puntúa

Donde se decide la licitación cuando el precio no diferencia.

Programa de obra (20 meses)

- % Industrialización: la fachada ya es prefabricada !' proponer baños industrializados y forjados modulares para reducir plazo y riesgo.
- % Hitos verificables: estructura (mes 6-8), cerramientos (9-11), instalaciones (12-16), acabados (17-19), entrega (20).
- % Plan de demolición coordinado: arranque inmediato al recibir el solar de Erri-Berri.

BIM + Digital Twin

- % Plan de gestión BIM (ISO 19650) con modelo federado: arquitectura + estructura + MEP.
- % Entrega de digital twin del edificio: documentación as-built + manuales + plan de mantenimiento !' valor diferencial.

Ambiental y social

- % Calificación A obligatoria !' añadir: residuo cero, huella de carbono medida, más potencia fotovoltaica de la exigida.
- % Plan de empleo: contratación local de jóvenes en formación (coherente con el destino del edificio: vivienda joven).
- % 2% de plantilla con discapacidad + cláusulas de subcontratación responsable.

Mejoras evaluables (las que puntúan)

- % Más plazas de recarga EV (de la preinstalación a puntos activos).
- % Domótica básica en las 48 viviendas (control de climatización y consumo).
- % 1 año de mantenimiento post-entrega + monitorización remota de la aerotermia.
- % Garantía ampliada (de 2 a 5 años en cubierta y fachada).

3 Oferta económica

Ganar con margen, no regalar el contrato.

- % Coste realista estimado: €1.100–1.200/m² construido (hormigón armado + prefabricado + aerotermia centralizada + suelo radiante).
- % Margen objetivo: 5–8%. Baja estratégica: suficiente para ganar, sin tocar el umbral de temeridad.
- % Calcular la fórmula exacta de baja anormal del pliego (normalmente: media aritmética + dispersión). Presentar justificación de costes preventiva.
- % Desglosar partidas con criterio: las certificaciones mensuales de Somacyl pagan flujo de caja — evitar desequilibrios en estructura y fachada.
- % Si el pliego valora mejoras económicas, solo ofrecer las que amortizan en el propio contrato (fotovoltaica extra, EV).

4 Presentación impecable

El 90% de las exclusiones son errores de forma, no de fondo.

- & Declaración responsable firmada + clasificación/solvencia acreditada (certificaciones ISO 9001/14001/45001).
- & Garantía provisional si la exige el PCAP (habitualmente 3% del presupuesto base).
- & Sobre correcto: documentos en el orden del pliego, foliados, firmados, sin borrones.
- & Presentar en la plataforma o registro de Somacyl ANTES de las 14:00 del 14/09/2026 — no el último día.
- & Preparar defensa de temeridad por escrito (estructura de costes, medios propios, precios de mercado).
- & Plan de alegaciones: si otro licitador queda excluido, revisar si la exclusión es recurrible a nuestro favor (art. 50 LCSP).

5 Calendario de guerra (26 días)

Cada día tiene un objetivo. Sin excepciones.

Día 1-3 Descargar pliegos · leer PCAP 3 veces · extraer fórmulas · visitar parcela

Día 4-6 Decidir UTE y equipo · redactar consultas y enviarlas

Día 7-12 Redactar memoria técnica: programa, BIM, ambiental, social, mejoras

Día 13-16 Costear la obra con precisión · calcular la baja óptima

Día 17-20 Montar oferta económica + mejoras · revisión jurídica del sobre completo

Día 21-23 Auto-auditoría del sobre (checklist anti-exclusión) · preparar defensa de temeridad

Día 24-25 Presentación anticipada en Somacyl/plataforma · confirmar recepción

Día 26 Plan de espera: seguimiento de apertura, mesa de contratación, posible recurso

Recordatorio: el contrato incluye 3 meses de consultoría — la oferta técnica debe demostrar que sabemos redactar y dirigir, no solo construir.

